Drywalling Safety Fatality File – Spanish

Muere un instalador de paneles de yeso de 45 años tras caer 1,5 metros desde un andamio portátil–Maryland

El propietario de una empresa de instalación de paneles de yeso, de 45 años, se cayó 5′ 4″ desde un andamio portátil Baker y se lesionó mortalmente. La víctima estaba trabajando en un trabajo de remodelación comercial instalando montantes metálicos para colgar paneles de yeso. El andamio Baker no tenía barandillas instaladas y no se utilizaba ningún equipo de protección personal (EPP). La víctima estaba trabajando y conversando simultáneamente con el superintendente de la obra del contratista general cuando dejó de hablar bruscamente y cayó hacia delante del andamio golpeando el suelo de hormigón de cara. El superintendente de la obra llamó inmediatamente al 911 desde un teléfono portátil, mientras otro empleado ponía a la víctima de espaldas. A continuación, el superintendente de la obra bajó corriendo para pedir ayuda al personal médico de una oficina cercana. Los primeros intervinientes prestaron ayuda hasta que el personal del servicio médico de urgencia llegó varios minutos después. La víctima fue trasladada en helicóptero al Centro de Traumatismos de Choque, donde fue declarada muerta 84 minutos después.

El investigador de FACE de Maryland concluyó que, para evitar incidentes similares en el futuro, los empresarios deberían:

- Desarrollar, aplicar y hacer cumplir un programa de seguridad y salud que aborde los procedimientos de trabajo seguros y el reconocimiento de los peligros.
- Asegurarse de que los componentes estructurales y los elementos de seguridad de los andamios están en buen estado de funcionamiento y se utilizan de acuerdo con los

requisitos del fabricante

- Asegurarse de que los problemas de salud de los empleados que puedan comprometer las prácticas de trabajo seguras sean tratados con prontitud para minimizar el riesgo de lesiones.